



Gebäudewirtschaft	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Beyer, Detlef Datum: 18.03.2015	Bericht	2015/076
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Berufsbildende Schulen I; Brandschutzsanierung im Hauptgebäude - 5. Bauabschnitt

Produkt/e:

111-320 Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	14.04.2015	Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen

Anlage/n:

1 Übersichtsplan
1 Grundriss

Beschlussvorschlag:

Berichtsvorlage - keine Beschlussfassung erforderlich.

Sachlage:

Bei einer Begehung des Hauptgebäudes der Berufsbildenden Schulen I Am Schwalbenberg in Lüneburg durch den hiesigen Brandschutzprüfer und unseren Gebäudeversicherer sind im Jahre 2005 umfangreiche Brandschutzmängel festgestellt worden. Bemängelt wurden insbesondere fehlende Rettungswege, unzureichende Brandabschnitte und eine ungehindert mögliche Rauchausbreitung im Gebäude. Die Verwaltung hatte daraufhin von einem unabhängigen Brandschutzsachverständigen ein Brandschutzgutachten und daraus abgeleitetes Sanierungskonzept erstellen lassen.

Nach Vorstellung des Gutachtens und Beratung der Sanierungsempfehlungen im Ausschuss für Hochbau und Energiesparmaßnahmen hat der Kreisausschuss die Verwaltung mit Beschluss vom 02.07.2007 beauftragt, die erforderlichen Brandschutzsanierungen in Bauabschnitten umzusetzen. Auf die Vorlagen 2005/052 und 2007/148 wird Bezug genommen.

Seitdem werden die Brandschutzmängel nach Prioritäten abgearbeitet. Im ersten Zuge wurden, um eine Selbstrettung zu optimieren, die Rettungswege durch Außentreppen ergänzt und zur Vermeidung einer ungehinderten Rauchausbreitung der Kriechkeller sowie die Heizungs- und Lüftungszentrale geschottet. Danach erfolgten in den nächsten Bauabschnitten die Sanierung der Flure und Leitungstrassen in den beiden Obergeschossen und in einem ersten Teilbereich des Erdgeschosses.

In diesem Jahr steht der 5. Bauabschnitt an. In diesem Abschnitt wird die Brandschutzsanierung im zentralen Flurbereich des Erdgeschosses fortgeführt. Der Sanierungsbereich ist im beigefügten Grundriss farbig hervorgehoben.

Die Arbeiten umfassen die Erneuerung und Brandabschottung von Elektroleitungen, die Ertüchtigung von Lüftungskanälen, die Erneuerung der Beleuchtung und der kompletten angehängten Decken. Letztere wird als Brandschutzdecke wiederhergestellt. Bei der Gelegenheit wird auch die nach heutigen Erkenntnissen kritisch einzustufende Mineralfaserauflage entsorgt.

Die Arbeiten beginnen in den Osterferien mit den Rückbauarbeiten der Decken und werden nach einer Baupause über die Schulzeit in den Sommerferien fortgesetzt und komprimiert zu Ende geführt.

Die Kostenschätzung des beauftragten Architekten beläuft sich für diesen Bauabschnitt auf rund 350.000 €. Dieser Betrag steht im Bauunterhaltungsetat für die Umsetzung zur Verfügung.

Nach Abschluss des 5. Bauabschnittes verbleiben zur vollständigen Umsetzung des Brandschutzkonzeptes noch zwei zu sanierende Flurbereiche im Erdgeschoss. Dafür werden nach heutiger Schätzung noch einmal rund 250.000 € benötigt. Seitens der Verwaltung ist geplant, diese im nächsten Haushaltsjahr im Bauunterhaltungsetat bereitzustellen.



Luftbilder 2012

BBS I



Stand: West 24.05.12/

Ost 02.09.12

1:1500

Die Inhalte des Geoportals werden ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Rechtsverbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den Trägern der öffentlichen Aufgabe. Die geometrische Genauigkeit der Kartendarstellung kann eingeschränkt sein. Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.



