



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug Sitzung des Betriebs- und Straßenbauausschusses vom 26.11.2019

TOP 7. Neubau des zentralen Betriebshofs in Scharnebeck; aktueller Sachstandsbereich zur Kenntnis genommen 2019/408

BL Seegers berichtet zum aktuellen Baufortschritt. Auf die Kostenentwicklung des Gesamtprojekts sei bereits im Zusammenhang mit der Beratung der Wirtschaftsplanansätze 2020 unter TOP 5) berichtet worden. Mit der letzten Ausschreibung des Gewerks „Außenanlagen“, die in der nächsten Woche erfolge, seien alle Leistungen ausgeschrieben bzw. vergeben. Derzeit sei von keiner weiteren Steigerung der Gesamtkosten in Höhe von 9,6 Mio € auszugehen.

Die Rohbauarbeiten seien nahezu abgeschlossen. Nachdem im Verwaltungsbereich die Fenster eingebaut worden seien, sei mit den Installationsarbeiten begonnen worden. Mitte Dezember solle der Gasanschluss erfolgen, so dass dann der Heizbetrieb aufgenommen werden könne und die Innenausbauten wetterunabhängig fortgesetzt werden könnten.

Bezüglich der Veräußerung der vorhandenen Liegenschaften in Embsen und Breetze lägen erste Interessenbekundungen vor. Für den Betriebshof Embsen käme gfls. eine Nutzung des Betriebsgeländes als Wohnbaufläche für den sozialen Wohnungsbau in Betracht. Über den konkreten Fortgang dieser Angelegenheit werde die Politik entsprechend informiert.