



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug Sitzung des Betriebs- und Straßenbauausschusses vom 22.05.2024

**TOP 6. Geplante Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen 2024; Sachstandsbericht
zur Kenntnis genommen
2024/127**



LANDKREIS LÜNEBURG




Baumaßnahmen und Unterhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen

Landkreis Lüneburg -SBU Baumaßnahmen (inkl. Radwegbau) und Unterhaltung und Instandsetzung 2024; Stand der Umsetzungen



P 04, Ausbau Radweg an der K53, 2. Bauabschnitt Erbstorf – Scharnebeck



P 04, Ausbau Radweg an der K53/02, 2. Bauabschnitt Erbstorf – Scharnebeck

Aktueller Verfahrensstand

Bereits ausgeführte Leistungen:

- Beauftragung der Firma Kalinowsky mit den Tiefbauarbeiten nach öffentlicher Ausschreibung
- Auftragssumme für Los I Radweg : 377.000,- €
Auftragssumme für Los II Fahrbahn : 492.000,- €
Gesamtbausumme Los I u. II : 869.000,- €
- 2.500 m² Betonradweg herstellen
- 7.000 m² Asphalttrag - und Deckschicht erneuern

Zeitliche Planung:

- Fertigstellung der Baumaßnahme bis ca. 07.06.2024
- Prüfung Schlußrechnung bis ca. 30.09.24
- Verwendungsnachweis bis Ende 2024




P 04, Ausbau Radweg an der K53/02, 2. Bauabschnitt Erbstorf – Scharnebeck

Photos



P 14, Ausbau Radweg an der K01, Abschnitt Barum – Kreisgrenze



P 14 Ausbau eines Radweges an der K01; Abschnitt Barum – Bütlingen

Aktueller Verfahrensstand

Bereits ausgeführte Leistungen:

- Beauftragung der Firma POST Rohrleitungsbau und Tiefbau mit den Tiefbauarbeiten nach öffentlicher Ausschreibung:
- Auftragssumme für Los I Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung : 43.850,63 €
- Auftragssumme für Los II Radweg Barum bis Kreisgrenze Lüneburg- Harburg: 354.095,91 €
- Auftragssumme für Los III Radweg Kreisgrenze Lüneburg- Harburg bis Bütlingen: 133.192,62 €
- Gesamtbausumme Los I bis III: 531.139,16 €
- 1.620 m2 Asphaltbefestigung aufnehmen
- 3.120 m2 Schicht aus frostunempfindlichem Baustoffgemisch oder Boden herstellen
- 1.740 m2 Betondecke herstellen

Zeitliche Planung:

- Fertigstellung der Baumaßnahme bis ca. 28.06.2024
- Prüfung Schlußrechnung bis ca. 30.09.24
- Verwendungsnachweis bis Ende 2024



P 14 Ausbau eines Radweges an der K01; Abschnitt Barum – Bütlingen

Photos:



Weitere geplante Baumaßnahmen in 2024

Kreisstraße 28 Radwegneubau von der L 221 nach Nutzfelde



Kreisstraße 26 Ortsdurchfahrt Köstorf



Unterhaltungsmaßnahmen: Straßensanierung und Aufschultern

Aktueller Verfahrensstand

Aufschultern abgängiger Fahrbahnränder im Zuge der K 01 Barum - Kreisgrenze

- Beauftragung der Firma POST Rohrleitungsbau, Tiefbau und Baustoffhandel GmbH:
- Auftragssumme Aufschultern: 30.000 €
Auftragssumme Markierung: 6.000 €
Gesamtbausumme: 36.000 €
- ca. 800 m² Asphalterneuerung
- ca. 900 m Straßenmarkierung

Ausführungszeitraum: Ende Mai 2024

Seitenraumherstellung im Zuge der K 26 Ellringen - Köstorf

- Beauftragung der Firma POST Rohrleitungsbau, Tiefbau und Baustoffhandel GmbH:
- Auftragssumme Seitenraumherstellung: 10.592,42 €
- ca. 6.500 m² Seitenraum hergestellt

Ausführungszeitraum: Mitte April 2024



Unterhaltungsmaßnahmen: Beseitigung von Winterschäden

Maßnahmenausführung: 3.03. – 12.03.2024

- Beauftragung der Firma FVG GmbH:
- Gesamtbausumme: 41.734,92 €
- 15.751 kg Biguma DS 10 wurden an 7 Tagen verbaut

Strecken:

- K 10 OD Embsen (Kreisel und vor der Schule) 1.881 kg
- K 16 OD Vastorf (Einmündung Am Kreienberg und Tunnel) 3.306 kg
- K 21 OD Vögelsen (Einmündung K 32 und K 50) 1.425 kg
- K 28 Vastorf – Barendorf (Kreisel bei Manzke) 874 kg
- K 29 Scharnebeck – Brietlingen (ESK-Brücke) 209 kg
- K 30 OD Bardowick – Scharnebeck (Einmündung Im Sande, Einfahrt GfA, Kreisel Scharnebeck) 3.496 kg
- K 32 OD Bardowick (Brücke über die Bahn) 304 kg
- K 37 OD Deutsch Evern 3.686 kg
- K 53 OD Erbstorf 570 kg



Unterhaltungsmaßnahmen: Oberflächenbehandlungen, Reparaturzug und Patchen

Aktueller Verfahrensstand

Maßnahmenausführung: Ende Mai bis Ende August 2024

- Beauftragung der Firma AS Asphaltanierung GmbH:
- Auftragssumme Oberflächenbehandlungen: 165.000 €
- Auftragssumme Patchen: 84.000 €
- Auftragssumme Reparaturzug: 53.000 €
- Gesamtbausumme: 302.000 €
- ca. 30.000 m² Oberflächenbehandlung mit Erneuerung der Markierung
- ca. 120 t Schadstellenbeseitigung im Patchsystem
- ca. 15.000 m² Schadstellenbeseitigung mit dem Reparaturzug

Strecken:

- Oberflächenbehandlung: K 13 Barskamp – Tosterglope und K 13 Nahrendorf – Oldendorf/Görde
- Patchen: K 01 OD Barum und OD Brietlingen, K 12 Wittorf – OD Barum, K 11 und K 13 OD Barskamp, K 20 Raven bis Einmündung K 47, OD Scharnebeck (K 02, K 28, K 30 und K 48), K 25 B 216 – Nahrendorf, K 29 Rampe ESK – Eisenbahnbrücke, K 40 Wendisch Evern - Barendorf
- Reparaturzug: K 01 Brietlingen – Barum, OD Scharnebeck (K 02, K 28, K 30 und K 48)



ESP-Einsatz mit Nematoden

Maßnahmenausführung: Mai – Juli 2024

- Durchführung mit eigenem Personal

Strecken:

- K 01 Brietlingen - Barum
- K 04 Garlstorf - Wendewisch
- K 12 St. Dionys - Barum
- K 14 Neetze - Süttof
- K 19 Radweg
- K 27 Parkplatz Heisterbusch
- K 30 Adendorf (Höhe Golfplatz), Kreisel und Adendorfer Str.
- K 32 Vögelsen – Bardowick
- K 33 (derzeit in Prüfung)
- K 37 Deutsch Evern – Wendisch Evern Höhe Parkplatz
- K 46 Bardowick – Wittorf – Handorf - Kreisgrenze
- K 53 Scharnebeck (Kreisel) – Echem
- K 54 Viehle – Sumte
- K 55 Neuhaus – Dellien – Preten - Landesgrenze



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Lüneburg

Betrieb Straßenbau und -
unterhaltung

Raiffeisenstraße 7

21379 Scharnebeck

Telefon 04136 351950

www.landkreis-lueneburg.de

